

Gestió Forestal Sostenible i Prevenció d'Incendis Forestals 2022

REACCIONA FASE II

B.1. Reparació del camí d'accés als paratges de La Gralla i Cisterna del Moro (camí 3.015.03 en el PLPIF) en Fontanars dels Alforins.

Obres executades:

Tram baix:

- Condicionament de cunetes inutilitzades a causa dels successius aterraments amb els materials que les aigües han anat aportant.
- Rasanteig, anivellat i compactació de la base del camí sobre la qual s'ha situat la capa de llast.
- Reparació del ferm existent en els trams necessaris, en tractar-se de danys irregulars i estar concentrats en els trams rectes i llargs. Dotació de canvis de pendent progressius i extensió de capa de llast artificial, reg d'humectació i compactació.
- Construcció de guals de formigó.

Seguint les corbes de nivell:

- Construcció de capa base-rodadura.
- Construcció de pedraplé per a capa base de rodadura i compactació amb rulo compactador.